

2005年1月8日

会員各位

コート整備について

コート整備を1月15日より1月中の完成を目途に下記の予定で実施しますので、ご協力方お願いいたします。

作業は午前10時～12時 午後13時半～16時 手弁当でお願いいたします。

尚、天候などの状況により内容変更をする場合があります。

記

事前作業

1月13日（木） ・事前準備（ライン用杭抜き、遣り方）

・コート掘起し（耕運機使用）

1月14日（金） ・荒木田土購入受け入れ（10トン：7m3）

・コート掘起し&均し（耕運機使用）

1月15日（土） ・コート掘起し&均し（耕運機使用）

・周囲ネット補修&土留め補修

1月16日（日）

・荒木田土をコート内へ取り込み

・コート面均し&レベル調整（耕運機使用）

・センターポール補修（抜き取り）

1月22日（土）

・ローラー掛け&レベル調整

1月23日（日）

・ローラー掛け&レベル調整

・センターポール補修（設定）

1月29日（土）

・ローラー掛け&レベル微調整

1月30日（日）

・ライン用杭打ち&ライン引き

・完成

以上